

**ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 38/2020/AD**  
(razão social da empresa licitante)  
(n.º do CNPJ)

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

**Serviços de engenharia para elaboração de Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PCIP) em edificações pertencentes às Unidades da Universidade Federal Fluminense**

GRUPO	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO		ANTEPROJETO		PROJETO BÁSICO		PROJETO EXECUTIVO		PROJETO LEGAL		TOTAL
<b>GRUPO 1 – UNIDADES DISPERSAS</b>	04 meses		07 meses		04 meses		04 meses		08 meses		19 meses*
	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Documentação da legalização	Análise da Fiscalização	
	02 meses	02 meses	03 meses	04 meses	02 meses	02 meses	02 meses	02 meses	06 meses	02 meses	
	43,16%		17,05%		11,37%		17,05%		11,37%		100%
	R\$ 125.664,15		R\$ 49.639,88		R\$ 33.093,26		R\$ 49.639,88		R\$ 33.093,26		R\$ 291.130,43
<b>GRUPO 2 – CAMPUS VALONGUINHO</b>	05 meses		06 meses		03 meses		03 meses		08 meses		17 meses*
	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Documentação da legalização	Análise da Fiscalização	
	02 meses	03 meses	02 meses	04 meses	01 mês	02 meses	01 mês	02 meses	06 meses	02 meses	
	37,40%		18,78%		12,52%		18,78%		12,52%		100%
	R\$ 138.251,00		R\$ 69.420,70		R\$ 46.280,46		R\$ 69.420,70		R\$ 46.280,46		R\$ 369.653,32
<b>GRUPO 3 – CAMPUS PRAIA VERMELHA</b>	05 meses		05 meses		03 meses		03 meses		08 meses		16 meses*
	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Documentação da legalização	Análise da Fiscalização	
	02 meses	03 meses	02 meses	03 meses	01 mês	02 meses	01 mês	02 meses	06 meses	02 meses	
	29,06%		21,28%		14,19%		21,28%		14,19%		100%
	R\$ 158.043,05		R\$ 115.757,47		R\$ 77.171,65		R\$ 115.757,47		R\$ 77.171,65		R\$ 543.901,30
<b>GRUPO 4 – CAMPUS GRAGOATÁ</b>	05 meses		05 meses		03 meses		03 meses		08 meses		16 meses*
	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Documentação da legalização	Análise da Fiscalização	
	02 meses	03 meses	02 meses	03 meses	01 mês	02 meses	01 mês	02 meses	06 meses	02 meses	
	42,55%		17,24%		11,49%		17,24%		11,49%		100%
	R\$ 192.927,11		R\$ 78.157,12		R\$ 52.104,75		R\$ 78.157,12		R\$ 52.104,75		R\$ 453.450,84
<b>GRUPO 5 – UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO / RJ</b>	07 meses		06 meses		03 meses		03 meses		08 meses		19 meses*
	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Elaboração dos Projetos	Análise da Fiscalização	Documentação da legalização	Análise da Fiscalização	
	04 meses	03 meses	02 meses	04 meses	01 mês	02 meses	01 mês	02 meses	06 meses	02 meses	
	42,54%		17,24%		11,49%		17,24%		11,49%		100%
	R\$ 101.159,16		R\$ 40.999,77		R\$ 27.333,18		R\$ 40.999,77		R\$ 27.333,18		R\$ 237.825,08

OBS.01: TODAS AS ETAPAS SERÃO ELABORADAS COM RELATÓRIO PARCIAL E RELATÓRIO FINAL. OS PAGAMENTOS SERÃO ENCAMINHADOS APÓS OS RELATÓRIOS FINAIS DE CADA ETAPA. O PAGAMENTO DO PROJETO LEGAL SÓ SERÁ EFETUADO APÓS APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

OBS.02: A DISTRIBUIÇÃO DOS PAGAMENTOS NAS ETAPAS EXECUTADAS DOS PROJETOS FOI REALIZADA DA SEGUINTE FORMA: O PAGAMENTO DA ETAPA DE **LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO** CORRESPONDE A PARCELA DE 100% DO CUSTO TOTAL DA ETAPA DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, SENDO EFETUADO NA ENTREGA DE TODO O MATERIAL, APÓS RELATÓRIO FINAL DA ETAPA. O PAGAMENTO DA ETAPA DE **ANTEPROJETO** CORRESPONDE PARCELA DE 30% DO CUSTO TOTAL SOMADO DAS ETAPAS DE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E PROJETO LEGAL, SENDO EFETUADO NA ENTREGA DE TODO O MATERIAL, APÓS RELATÓRIO FINAL DA ETAPA. O PAGAMENTO DA ETAPA DE **PROJETO BÁSICO** CORRESPONDE A PARCELA DE 20% DO CUSTO TOTAL SOMADO DAS ETAPAS DE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E PROJETO LEGAL, SENDO EFETUADO NA ENTREGA DE TODO O MATERIAL, APÓS RELATÓRIO FINAL DA ETAPA. O PAGAMENTO DA ETAPA DE **PROJETO EXECUTIVO** CORRESPONDE A PARCELA DE 30% DO CUSTO TOTAL SOMADO DAS ETAPAS DE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E PROJETO LEGAL, SENDO EFETUADO NA ENTREGA DE TODO O MATERIAL, APÓS RELATÓRIO FINAL DA ETAPA. O PAGAMENTO DA ETAPA DE **PROJETO LEGAL** CORRESPONDE A PARCELA DE 20% DO CUSTO TOTAL SOMADO DAS ETAPAS DE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E PROJETO LEGAL, SENDO EFETUADO NA ENTREGA DE TODO O MATERIAL, APÓS RELATÓRIO FINAL DA ETAPA. A DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO MÓDULO "REMUNERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÕES" ELABORADO PELO CAU/BR (CAU, 2014, p.46).

\*AS ETAPAS DO PROJETO LEGAL ACONTECEM PARALELAMENTE ÀS ETAPAS DE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO. EM FUNÇÃO DISSO, SEU PRAZO NÃO É ACRESCENTADO AO SOMATÓRIO TOTAL DO GRUPO.