

**ANEXO VI-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 04/2018/AD**  
 (razão social da empresa licitante)  
 (n.º do CNPJ)

**MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA: Reforma das instalações elétricas no prédio da Escola de Arquitetura (Casarão) da Universidade Federal Fluminense, localizado no Campus da Praia Vermelha**

**LOCAL: Rua Passo da Pátria n.º 156, bairro de São Domingos, Niterói - RJ**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL	MESES			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
01	- Instalações Elétricas	256.325,57	95,09%	128.162,79	128.162,79		
02	- Demolição e Retirada	9.805,50	3,64%	4.902,75		4.902,75	
03	- Revestimentos e Parede	417,95	0,16%			417,95	
04	- Remoção e Limpeza	3.009,70	1,12%				3.009,70
	<b>TOTAL</b>	<b>269.558,72</b>	<b>100,00%</b>	133.065,54	128.162,79	5.320,70	3.009,70
	<b>VALOR ACUMULADO</b>			<b>133.065,54</b>	<b>261.228,32</b>	<b>266.549,02</b>	<b>269.558,72</b>
	<b>% MENSAL</b>			49,36%	47,55%	1,97%	1,12%
	<b>% ACUMULADO</b>			<b>49,36%</b>	<b>96,91%</b>	<b>98,88%</b>	<b>100,00%</b>
<i>Local e data:</i>			<i>Responsável legal pela empresa:</i>				
<i>Responsável Técnico pelo Orçamento:</i>		<i>CREA:</i>					

**OBSERVAÇÃO**

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.