

**ANEXO VI-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 08/2018/AD**  
 (razão social da empresa licitante)  
 (n.º do CNPJ)

**MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA: Reforma da cobertura do edifício principal da Escola de Engenharia de Petrópolis**

**LOCAL: Rua Domingos Silvério, s/n.º Quitandinha, Petrópolis - RJ**

ETAPAS	1º mês			2º mês			3º mês			%	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL 104.821,69
	10 dias	20 dias	30 dias	40 dias	50 dias	60 dias	70 dias	80 dias	90 dias			
<b>1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	7.315,58			1.567,62			1.567,62			9,97%	10.450,83	94.370,86
<b>2 - ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA</b>	6.431,97			9.647,95			9.647,95			24,54%	25.727,87	68.642,99
<b>3 - COBERTURAS</b>	15.527,04			15.527,04						29,63%	31.054,07	37.588,92
<b>4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				3.838,16			3.838,16			7,32%	7.676,32	29.912,60
<b>5 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>							436,63			0,42%	436,63	29.475,97
<b>6 - REVESTIMENTO</b>				1.249,82			1.249,82			2,38%	2.499,64	26.976,33
<b>7 - PINTURA</b>				7.060,26			7.060,26			14,96%	14.120,52	12.855,81
<b>8 - FORRO</b>				8.849,52			2.949,84			11,26%	11.799,36	1.056,45
<b>9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							1.056,45			1,01%	1.056,45	0,00
<b>Percentual por período</b>	27,93%			45,54%			26,53%			<b>100%</b>	<b>R\$ 104.821,69</b>	
<b>Total por período</b>	R\$ 29.274,58			R\$ 47.740,37			R\$ 27.806,74					
<b>Percentual acumulado</b>	27,93%			45,54%			100,00%					
<b>Total acumulado</b>	R\$ 29.274,58			R\$ 77.014,95			R\$ 104.821,69					
<i>Local e data:</i>				<i>Responsável legal pela empresa:</i>								
<i>Responsável Técnico pelo Orçamento:</i>				<i>CREA:</i>								

**OBSERVAÇÃO**

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.