

ANEXO VI-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 09/2018/AD
 (razão social da empresa licitante)
 (n.º do CNPJ)

MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: inclusão de Sala de Informática e Sala de Professores, com área de 93,31 m² a ser localizada no pavimento térreo da edificação do Instituto de Ciências da Sociedade do Polo Universitário de Macaé

LOCAL: Rua Aloisio da Silva Gomes, 50, Cidade Universitária de Macaé, bairro Granja dos Cavaleiros, Macaé - RJ, CEP 27950-560

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR SERVIÇO	MESES			SALDO (R\$)
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
01	1 - PROJETOS "AS BUILT"	0,73%	1.078,22			1.078,22	145.697,56
02	2 - SERVIÇOS PRELIMINARES	4,46%	6.542,03	6.542,03			139.155,52
2.3	2.3 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,46%	672,40	672,40			138.483,13
03	3 - ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS	21,26%	31.197,37	31.197,37			107.285,76
04	4 - ESQUADRIAS	3,61%	5.293,82	2.646,91	2.646,91		101.991,94
05	5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,32%	21.024,43		10.512,21	10.512,21	80.967,51
06	6 - CABEAMENTO ESTRUTURADO	17,78%	26.093,24		13.046,62	13.046,62	54.874,28
07	7 - INSTALAÇÕES INCÊNDIO	0,22%	327,58			327,58	54.546,70
08	8 - AR CONDICIONADO	9,10%	13.349,37	4.449,79	8.899,58		41.197,33
09	9 - PISO	16,24%	23.841,03		23.841,03		17.356,29
10	10 - PINTURA	6,11%	8.965,00			8.965,00	8.391,30
11	11 - FORRO	5,49%	8.055,93			8.055,93	335,36
12	12 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,23%	335,36			335,36	0,00
TOTAL GERAL			100,00%	146.775,78	45.508,50	58.946,36	42.320,92
VALOR ACUMULADO				45.508,50	104.454,86	146.775,78	
% MENSAL				31,01%	40,16%	28,83%	
% ACUMULADO				31,01%	71,17%	100,00%	
Local e data:				Responsável legal pela empresa:			
Responsável Técnico pelo Orçamento:			CREA:				

OBSERVAÇÃO

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.